

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๑	ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมแรงจูงใจใฝ่ ผลสัมฤทธิ์ของเด็กและผู้ปกครอง	๒๐,๐๐๐	มีนาคม ๒๕๖๘			/	๑๗,๘๕๐
๒	โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กและ ศักยภาพของเด็กและเยาวชน	๖๐,๐๐๐	มกราคม ๒๕๖๘			/	๕๙,๙๙๘
๓	โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๕๐,๐๐๐	มกราคม - กันยายน ๒๕๖๘	/			๐.๐๐
๔	โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา	๓๕,๐๐๐	สิงหาคม ๒๕๖๘	/			๐.๐๐
๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	๙๒๘,๖๑๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘		/		๕๙๕,๖๑๐
๖	ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพทีมกู้ชีพ ตำบลสนามชัย	๔๐,๐๐๐	มิถุนายน ๒๕๖๘	/			๐.๐๐

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๗	ค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรค ไข้เลือดออก	๒๐๐,๐๐๐	พฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๖๘	/			๐.๐๐
๘	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า	๖๐,๐๐๐	มีนาคม ๒๕๖๘			/	๖๐,๐๐๐
๙	โครงการการส่งเสริมการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ภายใน ชุมชน	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	พฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๖๘	/			๐.๐๐
๑๐	โครงการตรวจสอบสุขภาพผู้สูงอายุตำบลสนามชัย	๒๐,๐๐๐.๐๐	พฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๖๘	/			๐.๐๐
๑๑	โครงการฝึกอบรมอาชีพการทำพืมน้ำและ ถุงผ้าการบูรหอม สำหรับคนพิการและผู้ดูแล	๖๐,๐๐๐.๐๐	พฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๖๘	/			๐.๐๐
๑๒	โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพภายในชุมชน	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	พฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๖๘	/			๐.๐๐
๑๓	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลสนามชัย	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	พฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๖๘	/			๐.๐๐

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๑๔	โครงการส่งเสริมกิจกรรมสร้างแรงจูงใจแก่ ผู้สูงอายุ	๕๐,๐๐๐.๐๐	มิถุนายน ๒๕๖๘	/			๐.๐๐
๑๕	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	ธันวาคม ๒๕๖๘			/	๓๕๐,๐๐๐
๑๖	โครงการแข่งขันกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑๕,๐๐๐.๐๐	พฤษภาคม ๒๕๖๘	/			๐.๐๐
๑๖	โครงการส่งตัวนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา กับหน่วยงานอื่น	๕๐,๐๐๐.๐๐	มีนาคม ๒๕๖๘	/			๕๐,๐๐๐
๑๘	โครงการสนับสนุนการออกกำลังกายเพื่อ สุขภาพ หมู่ที่ ๑-๑๒	๖๐,๐๐๐.๐๐	ธันวาคม ๒๕๖๘			/	๖๐,๐๐๐
๑๙	โครงการจัดกิจกรรมสัปดาห์วันสำคัญทาง พระพุทธศาสนา	๕๐,๐๐๐.๐๐	มกราคม - กันยายน ๒๕๖๘	/			๐.๐๐
๒๐	โครงการจัดงานประเพณี วัฒนธรรมและภูมิ ปัญญาท้องถิ่น	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	มกราคม - กันยายน ๒๕๖๘			/	๒๙๕,๓๓๔

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๒๑	โครงการบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน เฉลิม พระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช กุมารี	๕๐,๐๐๐.๐๐	มกราคม - กันยายน ๒๕๖๘	/			๐.๐๐
๒๒	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมสำหรับ เด็กและเยาวชน	๕๐,๐๐๐.๐๐	มกราคม - กันยายน ๒๕๖๘	/			๐.๐๐
๒๓	โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมคณะ ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วน ตำบลลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568	๕๐,๐๐๐.๐๐	มกราคม - กันยายน ๒๕๖๘	/			๐.๐๐
๒๔	โครงการ รักษน้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน	๑๓๐,๐๐๐.๐๐	มกราคม - กันยายน ๒๕๖๙	/			๐.๐๐
๒๕	โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	มกราคม - กันยายน ๒๕๖๗	/			-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๒๖	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๕๐,๐๐๐.๐๐	มกราคม - กันยายน ๒๕๖๘	/			๐.๐๐
๒๗	โครงการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ	๓๐,๐๐๐.๐๐	มิถุนายน - กรกฎาคม ๒๕๖๘	/			๐.๐๐
๒๘	ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป	๕๓๐,๐๐๐.๐๐	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	/			๕๓๐,๐๐๐
๒๙	ค่าใช้จ่ายตามโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	๕๐,๐๐๐.๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	/			๐.๐๐
๓๐	ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่/สงกรานต์	๙๐,๐๐๐.๐๐	มกราคม - เมษายน ๒๕๖๘		/		๐.๐๐
๓๑	ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมรณรงค์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ	๔๘,๐๐๐.๐๐	มิถุนายน - กรกฎาคม ๒๕๖๘	/			๐.๐๐

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๓๒	โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	มิถุนายน - กรกฎาคม ๒๕๖๘			/	๗๕,๒๐๐
๓๓	ถังตักน้ำไฟฟ้า ขนาด ๑๘ ลิตร	๑๓,๘๙๐	มิถุนายน - กรกฎาคม ๒๕๖๘	/			๑๓,๘๙๐
๓๔	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน สำนักงาน	๑๙,๐๐๐.๐๐	มิถุนายน - กรกฎาคม ๒๕๖๘			/	๑๘,๙๐๐
๓๕	ท่ออุดน้ำ	๑๕,๐๐๐.๐๐	มิถุนายน - กรกฎาคม ๒๕๖๘	/			๐.๐๐
๓๖	สายส่งน้ำดับเพลิง	๒๐,๐๐๐.๐๐	มิถุนายน - กรกฎาคม ๒๕๖๘	/			๐.๐๐
๓๗	หัวฉีดชนิดปรับฝอย	๒๐,๐๐๐.๐๐	มิถุนายน - กรกฎาคม ๒๕๖๘	/			๐.๐๐
๓๘	โต๊ะทำงาน	๕,๐๐๐.๐๐	มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๘			/	๕,๐๐๐

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๓๙	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน(รวมค่าติดตั้ง) แบบ ตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด ๒๔ ๐๐๐ บีทียู	๖๔,๔๐๐.๐๐	มิถุนายน - กรกฎาคม ๒๕๖๘	/			๐.๐๐
๔๐	เครื่องเล่นสนามสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๖๐,๐๐๐.๐๐	มิถุนายน - กรกฎาคม ๒๕๖๘	/			๐.๐๐
๔๑	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	๔,๑๐๐.๐๐	มิถุนายน - กรกฎาคม ๒๕๖๘	/			๐.๐๐
๔๒	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	๑๘,๙๐๐	มิถุนายน - กรกฎาคม ๒๕๖๘	/			๐.๐๐
๔๓	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดง ภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)	๒๐,๐๐๐.๐๐	มิถุนายน - กรกฎาคม ๒๕๖๘	/			๐.๐๐
๔๔	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อม ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	๘,๐๐๐.๐๐	มิถุนายน - กรกฎาคม ๒๕๖๘	/			๐.๐๐

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๔๕	เก้าอี้สำนักงาน ขนาด ๕๐*๕๘*๘๔ ซม.	๑,๗๙๐	มิถุนายน - กรกฎาคม ๒๕๖๘	/			๐.๐๐
๔๖	เก้าอี้สำนักงานพนักพิงสูง ขนาด ๖๕*๗๐*๑๑๖ ซม.	๔,๘๙๐	มิถุนายน - กรกฎาคม ๒๕๖๘	/			๐.๐๐
๔๗	โต๊ะทำงาน ขนาด ๑๖๐*๗๕*๗๕ ซม.	๗,๕๙๐	มิถุนายน - กรกฎาคม ๒๕๖๘	/			๐.๐๐
๔๘	โต๊ะทำงาน ระดับ ๑-๒	๓,๔๕๐	มิถุนายน - กรกฎาคม ๒๕๖๘	/			๐.๐๐
๔๙	โต๊ะทำงานระดับ ๓-๖	๕,๐๐๐	มิถุนายน - กรกฎาคม ๒๕๖๘	/			๐.๐๐
๕๐	กาน้ำร้อน	๑,๕๙๐	มิถุนายน - กรกฎาคม ๒๕๖๘	/			๐.๐๐

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๕๑	เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	๑๙,๐๐๐	มิถุนายน - กรกฎาคม ๒๕๖๘	/			๐.๐๐
๕๒	ตู้เย็น	๕,๗๙๐	มิถุนายน - กรกฎาคม ๒๕๖๘	/			๐.๐๐
๕๓	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน สำนักงาน	๑๘,๙๐๐	มิถุนายน - กรกฎาคม ๒๕๖๘	/			๐.๐๐
๕๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ข้างวัดแก้วประชา นิมิตไปลำห้วยตาโหงก บ้านตาโหงก หมู่ที่ ๘	๑๖๕,๕๐๐	มกราคม - กันยายน ๒๕๖๘			/	๑๖๓,๐๐๐
๕๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากหมู่บ้านไปลำ ห้วย บ้านพวงแถม หมู่ที่ ๖	๒๔๙,๕๐๐	มกราคม - กันยายน ๒๕๖๘			/	๒๔๔,๕๐๐
๕๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ช่วงนายนายน ศาลางาม – คุ่มบ้านเล่า บ้านไร่นอนเจริญ หมู่ที่ ๙	๒๕๔,๕๐๐	มกราคม - กันยายน ๒๕๖๘	/			๐.๐๐

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๕๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยนายเชษฐพงษ์ กัณหา บ้านแสงจันทร์ หมู่ที่ 7	๒๕๐,๐๐๐	มกราคม - กันยายน ๒๕๖๘			/	๒๔๕,๐๐๐
๕๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยนายพัน ประจรรย์ หน้าวัด บ้านหนองแคน หมู่ที่ 5	๗๒,๕๐๐	มกราคม - กันยายน ๒๕๖๘	/			๐.๐๐
๕๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ตะวันตกหมู่บ้าน บ้านพงสวรรค์ หมู่ที่ 12	๒๖๒,๐๐๐	มกราคม - กันยายน ๒๕๖๘			/	๒๕๕,๕๐๐๐
๖๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนทิศเหนือ หมู่บ้าน บ้านปากช่อง หมู่ที่ 2	๒๔๘,๕๐๐	มกราคม - กันยายน ๒๕๖๘	/			๐.๐๐
๖๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทิศเหนือหมู่บ้าน ไปทางตะวันออกรอบหมู่บ้าน บ้านยูงทอง หมู่ ที่ 10	๒๕๐,๐๐๐	มกราคม - กันยายน ๒๕๖๘			/	๒๔๖,๐๐๐

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๖๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. นางวงเดือน พร มนัส บ้านตาโหงก หมู่ที่ 8	๘๓,๐๐๐	มกราคม - กันยายน ๒๕๖๘			/	๘๑,๐๐๐
๖๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หองผือไปทาง ทิศตะวันออก บ้านปลัดมูม หมู่ที่ 4	๒๕๐,๐๐๐	มกราคม - กันยายน ๒๕๖๘	/			๐.๐๐
๖๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ จากบ้านนาง มะลิ โสมูล-นายถวิล ตำบलगาม บ้านดงหนาม หมู่ที่ 11	๓๗๑,๕๐๐	มกราคม - กันยายน ๒๕๖๘	/			๐.๐๐
๖๕	โครงการก่อสร้างเวที บริเวณโดม อเนกประสงค์ ศพด.สนามชัย 2	๓๐๐,๐๐๐	มกราคม - กันยายน ๒๕๖๘	/			๐.๐๐
๖๖	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ทางเข้าหมู่บ้าน และภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 12 ตำบล สนามชัย	๑๘๘,๐๐๐	มกราคม - กันยายน ๒๕๖๘	/			๐.๐๐

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๖๗	โครงการปรับเกรดถนน ทางเข้าหมู่บ้านและ ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 12 ตำบล สนามชัย	๒๐๐,๐๐๐	มกราคม - กันยายน ๒๕๖๘			/	๑๙๙,๕๐๐
๖๘	โครงการวางท่อระบายน้ำ ช่างบ้านนาย สำราญ เงามาม ลงลำห้วย บ้านโคกวัด หมู่ที่ 3	๔๘๘,๕๐๐	มกราคม - กันยายน ๒๕๖๘	/			๐.๐๐
๖๙	โครงการวางท่อระบายน้ำ บริเวณหน้า อบต. สนามชัย	๑๔๕,๕๐๐	มกราคม - กันยายน ๒๕๖๘	/			๐.๐๐
๗๐	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (overlay) ถนนภายในหมู่บ้าน บ้านสนามชัย หมู่ที่ 1	๒๔๙,๐๐๐	มกราคม - กันยายน ๒๕๖๘	/			๐.๐๐
๗๑	โครงการขอรับเงินอุดหนุนการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด อำเภอสตึก จังหวัด บุรีรัมย์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2568	๑๐,๐๐๐	มกราคม - กันยายน ๒๕๖๘	/			๐.๐๐

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๗๒	โครงการแข่งขันกีฬาโรงเรียนบ้านตาโหงก	๑๐,๐๐๐	ธันวาคม ๒๕๖๘			/	๑๐,๐๐๐
๗๓	โครงการแข่งขันกีฬาโรงเรียนบ้านปลัดชุม	๑๐,๐๐๐	ธันวาคม ๒๕๖๘			/	๑๐,๐๐๐
๗๔	โครงการแข่งขันกีฬาโรงเรียนบ้านปากช่อง สนามชัย	๑๐,๐๐๐	ธันวาคม ๒๕๖๘			/	๑๐,๐๐๐
๗๕	โครงการแข่งขันกีฬาโรงเรียนบ้านพงแขม	๑๐,๐๐๐	ธันวาคม ๒๕๖๘			/	๑๐,๐๐๐
๗๖	โครงการแข่งขันกีฬาโรงเรียนบ้านหนองแคน	๑๐,๐๐๐	ธันวาคม ๒๕๖๘			/	๑๐,๐๐๐

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๗๗	โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดสพฐ.ใน เขตอบต.สนามชัย	๙๗๙,๖๙๖	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘		/		๗๙๙,๓๙๒
๗๘	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำหรือติดตั้ง ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะหรือ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	๓๐๐,๐๐๐	มกราคม - กันยายน ๒๕๖๘	/			๐.๐๐
๗๙	โครงการจัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาวชิงถ้วย พระราชทานฯ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี 2567	๒๐,๐๐๐	พฤศจิกายน ๒๕๖๗	/			๐.๐๐
๘๐	โครงการจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนม รุ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	๑๐,๐๐๐	เมษายน ๒๕๖๘	/			๐.๐๐
๘๑	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชิงถ้วย พระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรเมนท รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิร เกล้าเจ้าอยู่หัว	๑๐,๐๐๐	มกราคม - กันยายน ๒๕๖๘	/			๐.๐๐

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๘๒	โครงการจัดงานเทศกาลกินปลามูล	๙๐,๐๐๐	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘		/		๙๐,๐๐๐
๘๓	โครงการขอรับการสนับสนุนการดำเนินงาน ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์	๓๐,๐๐๐	มกราคม - กันยายน ๒๕๖๘	/			๐.๐๐
๘๔	โครงการจัดงานพระราชพิธี งานรัฐพิธี งานพิธี และงานนโยบายสำคัญ ประจำปีงบประมาณ 2568	๑๐,๐๐๐	มกราคม - กันยายน ๒๕๖๘	/			๐.๐๐

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
๘๕	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนตาม ภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	๑๕,๐๐๐	มกราคม - กันยายน ๒๕๖๘	/			๐.๐๐
๘๖	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนตาม ภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	๒๐,๐๐๐	มกราคม - กันยายน ๒๕๖๘	/			๐.๐๐
๘๗	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนตาม ภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	๑๐,๐๐๐	มกราคม - กันยายน ๒๕๖๘	/			๐.๐๐